

1. STAMMDATEN & BEREITSTELLER DER EINSPEISUNG

Auftraggeber: Stadttheater Konstanz, Inselgasse 2-6, 78462 Konstanz

Gebäude/Bereich: Gr. Haus

Veranstaltung/Anlass: Gastspiel "Sommernachtstraum", Freilichtbühne Münsterplatz

Prüfer/-in: Max Mustermann (Elektrofachkraft)

Prüfdatum: 22.08.2026

Prüfgerät: Fluke 1663 (SN SN-1663-98214)

Firma/Netzbetreiber: Stadtwerke Konstanz

Ansprechpartner/-in: Frau Schneider

Telefon: 07531 / 900-0

Art der Einspeisung: Baustromverteiler

Standort Übergabepunkt: Verteilerkasten Bühnenzugang Ost

Anschlussleistung (kVA): 63

Netzmessung:

U L1-N: 231 V

U L2-N: 230 V

U L3-N: 229 V

f: 50 Hz

U L1-L2: 399 V

U L2-L3: 400 V

U L1-L3: 401 V

U N-PE: siehe Messtabelle

2. BESICHTIGEN (SICHTPRÜFUNG ÜBERGABEPUNKT)

1. Verteiler/Zählerschr.: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

2. Steckvorr./Kuppl.: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

3. Zuleitung/Kabel: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

4. Kennzeichnung: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

5. Zugänglichkeit: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

6. Not-Aus/Hauptschalter: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

7. Witterungsschutz: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

8. Berührungsschutz: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

9. Prüfplakette: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

3. MESSTECHNISCHE PRÜFUNGEN JE ÜBERGABEPUNKT

Schutzleiter, Schleifenimpedanz, RCD. Grenzwerte je Spalte im Tabellenkopf; unzulässige Werte werden rot hinterlegt.

Nr.	Bezeichnung Übergabepunkt	Netzsystem Spannung / Frequenz	Drehfeld	R_{PE} (Ω) Richtw. ≤ 0,30	U_{N-PE} (V) Sollwert 0	Absicherung Typ / I _n	Z_s (Ω) / I _k (A) $Z_s ≤ 230 V / I_a$ $I_k ≥ 5x/10x/20x I_n$	RCD: Typ (I _{Δn}) I _{Δmess} 0,5-1,0x I _{Δn} t _A ≤ 40 ms bei 5x
1	Bühnenversorgung Haupt	TN-S - 230 / 400 V, 50 Hz	i.O.	0,12 Ω	0,3 V	C 32A	0,31 Ω / 740 A	Typ A (30 mA) 21 mA / 17 ms @ 5x

4. ERDUNG, POTENZIALAUSGLEICH & GESAMTBEWERTUNG

Potenzialausgleich angeschlossen: ☒ Ja ☐ Nein ☐ n.a.

Durchgängigkeit PE/PA R_{PA} (≤ 1,0 Ω): 0,14 Ω

Erdungswiderstand R_E (≤ 10 Ω): 3,2 Ω

Messpunkt / Bezugspunkt (z. B. HES, PA-Schiene, Erdspieß, Fundamenterder): PA-Schiene im Übergabeverteiler Bühnenzugang Ost

Prüfergebnis: ☒ Keine Mängel festgestellt ☐ Mängel behoben, Nachprüfung i.O. ☐ Mängel festgestellt

Freigabe zur Nutzung: ☒ Ja ☐ Nein

Leistung ausreichend: ☒ Ja ☐ Nein ☐ n.a.

Bemerkungen / Mängel:
Übergabepunkt in einwandfreiem Zustand. Keine Mängel festgestellt.

Der Übergabepunkt wurde besichtigt, erprobt und gemessen. Er entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik und ist zur Nutzung durch den Veranstalter im genannten Rahmen freigegeben.

Konstanz, den 22.08.2026 - Übergebende/-r (Netzbetreiber/Bereitsteller)

Konstanz, den 22.08.2026 - Übernehmende/-r (Veranstalter/Elektrofachkraft)