

1. STAMMDATEN, NETZSYSTEM & MESSGERÄTE

Auftraggeber: Stadttheater Konstanz, Inselgasse 2-6, 78462 Konstanz
Gebäude/Bereich: Gr. Haus
Anlage: Hauptverteilung Unterbühne UV-1
Prüfer/-in: Max Mustermann (Elektrofachkraft)
Prüfdatum: 22.08.2026
Hausanschluss/Speisepunkt: NH 3x100 A gL (HAK Keller)

Prüfnorm: DIN VDE 0105-100 (Wiederholungsprüfung)
Grund der Prüfung: Wiederholungsprüfung
Netzsystem / Einspeisung: TN-S - Netz (VNB)
Spannung / Frequenz: 230 / 400 V / 50 Hz
Netzbetreiber: Stadtwerke Konstanz
Prüfgerät: Fluke 1663 (SN SN-1663-98214)
U L1-N: 231 V U L2-N: 230 V U L3-N: 229 V f: 50 Hz
U L1-L2: U L2-L3: U L1-L3: U N-PE: 0.2 V

☒ einphasige Einspeisung - L-L entfällt

2. BESICHTIGEN & ERPROBEN (SICHT- UND FUNKTIONSPRÜFUNG)

1. Betriebsmittel: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 5. Kennzeichnung: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 9. Typenschild: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.
2. Kabel/Leitungen: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 6. Doku/Warnung: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 10. Brandabschottung: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.
3. Zugänglichkeit: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 7. Zus. Potenzialausgl.: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 11. Leiterverbindungen: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.
4. Schaltgeräte: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 8. Basisschutz: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 12. Gebäudesystemt.: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

Anschlusskabel (Typ / Adern / Querschnitt): H07RN-F 5G 10 mm²

Erproben:

- Funktion Anlage: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. Polarität/Belegung: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a. Drehrichtung Motoren: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a.
Schutzeinrichtungen: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. RCD-Prüftaste: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a. Gebäudesystemtechnik: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a.
Drehfeld CEE (rechts): ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a. Sicherheitsbeleuchtung: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a.

3. MESSTECHNISCHE PRÜFUNGEN DER STROMKREISE

Grenzwerte je Spalte im Tabellenkopf. Werte außerhalb des zulässigen Bereichs werden rot hinterlegt.

Nr.	Bezeichnung / Zweck des Stromkreises	Leitung Typ / Adern / Querschnitt	$R_{PE} \text{ (}\Omega\text{)}$ Richtwert $\leq 0,30$	$R_{SO} \text{ (M}\Omega\text{)}$ $\geq 1,0 \text{ (SELV 0,5)}$	Sicherung Typ / I_n	$Z_S \text{ (}\Omega\text{)} / I_K \text{ (A)}$ $Z_S \leq 230 \text{ V} / I_A$ $I_K \geq 5x/10x/20x I_n$	RCD: Typ ($I_{\Delta n}$) $I_{\Delta mess} 0,5-1,0x I_{\Delta n}$ $t_A \leq 40 \text{ ms bei } 5x$	$U_{mess} \text{ (V)}$ $U_L 50/25 \text{ V AC}$ $120/60 \text{ V DC}$
1	1 - Schukosteckdose Lichtregie	NYM-J 3G 1.5 mm²	0.08 Ω	> 500 M Ω (500 V DC)	B 10A	0.35 Ω / 657 A	Typ A (30 mA) 19 mA / 12 ms @ 5x	1.2 V ($U_L \leq 50 \text{ V AC}$)
2	2 - CEE 16A Hauptbühne	H07RN-F 5G 2.5 mm²	0.12 Ω	450 M Ω (500 V DC)	B 16A	0.42 Ω / 547 A L-N: 0.38 Ω / 605 A	Typ A (30 mA) 22 mA / 15 ms @ 5x	2.4 V ($U_L \leq 25 \text{ V AC}$)

4. ERDUNG, POTENZIALAUSGLEICH & GESAMTBEWERTUNG

Erdungswiderstand $R_E (\leq 10 \Omega)$: 0.18 Ω Durchgängigkeit PE/PA $R_{PA} (\leq 1,0 \Omega)$: 0.11 Ω
Messpunkt / Bezugspunkt (z. B. HES, PA-Schiene, UV, Fundamenterder): HES (Haupterdungsschiene) Keller Gr. Haus

Prüfergebnis: ☒ Keine Mängel festgestellt ☐ Mängel behoben, Nachprüfung i.O. ☐ Mängel festgestellt

Nächster Prüftermin (Monat / Jahr): 08 / 2027

Prüfplakette erteilt: ☒ Ja ☐ Nein

Bemerkungen / Mängel:

Alle Messwerte innerhalb der zulässigen Grenzen. Keine Mängel festgestellt.

Sicherer Gebrauch gewährleistet: ☒ Ja (Anlage entspricht VDE-Regeln) ☐ Nein (Sicherheitsrisiko)

Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik. Ein sicherer Gebrauch bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist gewährleistet.

Konstanz, den 22.08.2026 - Unterschrift Prüfer/-in

Konstanz, den 22.08.2026 - Unterschrift Auftraggeber/Betreiber