

1. STAMMDATEN & BEREITSTELLER DER EINSPEISUNG

Auftraggeber: _____

Gebäude/Bereich: _____

Veranstaltung/Anlass: _____

Prüfer/-in: _____

Prüfdatum: _____

Prüfgerät: _____

Firma/Netzbetreiber: _____

Ansprechpartner/-in: _____

Telefon: _____

Art der Einspeisung: _____

Standort Übergabepunkt: _____

Anschlussleistung (kVA): _____

2. BESICHTIGEN (SICHTPRÜFUNG ÜBERGABEPUNKT)

1. Verteiler/Zählerschr.: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

2. Steckvorr./Kuppl.: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

3. Zuleitung/Kabel: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

4. Kennzeichnung: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

5. Zugänglichkeit: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

6. Not-Aus/Hauptschalter: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

7. Witterungsschutz: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

8. Berührungsschutz: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

9. Prüfplakette: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

3. MESSTECHNISCHE PRÜFUNGEN JE ÜBERGABEPUNKT

Schutzleiter, Schleifenimpedanz, RCD. Grenzwerte je Spalte im Tabellenkopf; unzulässige Werte werden rot hinterlegt.

Nr.	Bezeichnung Übergabepunkt	Netzsystem Spannung / Frequenz	Dreh- feld	R_{PE} (Ω) ≤ 0,30	Absicherung Typ / I _n	Z_S (Ω) / I _K (A) Z_S ≤ 230 V / I _A	RCD Typ / I _{Δn}	I _{Δmess} (mA)	t _A (ms) @ _____ x I _{Δn}
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4. ERDUNG, POTENZIALAUSGLEICH & GESAMTBEWERTUNG

Potenzialausgleich angeschlossen: ☐ Ja ☐ Nein ☐ n.a.

Durchgängigkeit PE/PA R_{PA} (≤ 1,0 Ω): _____

Erdungswiderstand R_E (≤ 10 Ω): _____

Messpunkt / Bezugspunkt (z. B. HES, PA-Schiene, Erdspieß, Fundamenterder): _____

Prüfergebnis: ☐ Keine Mängel festgestellt ☐ Mängel behoben, Nachprüfung i.O. ☐ Mängel festgestellt

Freigabe zur Nutzung: ☐ Ja ☐ Nein

Leistung ausreichend: ☐ Ja ☐ Nein ☐ n.a.

Bemerkungen / Mängel:

Zutreffendes nach Abschluss der Prüfung ankreuzen und mit Unterschrift bestätigen.

_____, den _____ - Übergebende/-r (Netzbetreiber/Bereitsteller)

_____, den _____ - Übernehmende/-r (Veranstalter/Elektrofachkraft)

Beispiel: Bühnenversorgung Haupt | TN-S 230 / 400 V, 50 Hz | Drehfeld i.O. | R_{PE} 0,12 Ω | C 32A | Z_S 0,31 Ω / I_K 740 A | RCD Typ A 30 mA | I_{Δmess} 21 mA | t_A 17 ms @ 5x

Legende: I_A = Strom der magnetischen Schnellauslösung (B: 5×I_n · C: 10×I_n · D: 20×I_n) · Z_S = Schleifenimpedanz, zulässig ≤ 230 V / I_A · I_K = Kurzschlussstrom · I_{Δn} = Nennfehlerstrom des RCD · I_{Δmess} = gemessener Auslösestrom (zulässig 0,5–1,0 × I_{Δn}) · t_A = Auslösezeit: ≤ 40 ms bei 5×I_{Δn}, ≤ 150 ms bei 2×, ≤ 300 ms bei 1× (Typ S: 150 / 200 / 500 ms) · Drehfeld: rechts drehend bei CEE 16–125 A · R_{PE} = Schutzleiterwiderstand, Messstrom ≥ 200 mA.

Formular Rev. 2026-08 · Normstand: VDE 0100-600:2017-06 · VDE 0100-718:2019-06

Seite 1 / 2

ANSCHLUSSPRÜFUNG ÜBERGABEPUNKT

Übergabe der Stromversorgung nach DIN VDE 0100-704 / -711 / -718 / -740 i.V.m. DIN VDE 0100-600

Protokoll-Nr.: _____

Prüflings-ID: _____

Datum: _____

Seite 2 von 2

FORTSETZUNG DER MESSTECHNISCHEN FESTSTELLUNGEN (BLATT 2 VON 2)

Gehört zum Protokoll mit der oben stehenden Protokoll-Nr. Stammdaten, Besichtigung, Gesamtbewertung und Unterschriften stehen auf Blatt 1.

Nr.	Bezeichnung Übergabepunkt	Netzsystem Spannung / Frequenz	Dreh- feld	R_{PE} (Ω) $\leq 0,30$	Absicherung Typ / I_n	Z_s (Ω) / I_k (A) $Z_s \leq 230 \text{ V} / I_a$	RCD Typ / $I_{\Delta n}$	$I_{\Delta mess}$ (mA)	t_A (ms) @ _____ x $I_{\Delta n}$
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									