

1. STAMMDATEN, NETZSYSTEM & MESSGERÄTE

Auftraggeber: TESTDATEN – ohne Mängel – Stadttheater Konstanz, Inselgasse 2-6,...

Gebäude/Bereich: Gr. Haus

Anlage: TESTDATEN – ohne Mängel – Hauptverteilung Unterbühne UV-1

Prüfer/-in: Max Mustermann (Elektrofachkraft)

Prüfdatum: 07.09.2026

Hausanschluss/Speisepunkt: NH 3x100 A gL (HAK Keller)

Prüfnorm: DIN VDE 0105-100 (Wiederholungsprüfung)

Grund der Prüfung: Wiederholungsprüfung

Netzsystem / Einspeisung: TN-S - Netz (VNB)

Spannung / Frequenz: 230 / 400 V / 50 Hz

Netzbetreiber:

Prüfgerät:

Netzmess... U L1-N: 231 V

U L2-N: 230 V

U L3-N: 229 V

f: 50 Hz

U L1-L2: 399 V

U L2-L3: 400 V

U L1-L3: 401 V

U N-PE: 0,2 V

2. BESICHTIGEN & ERPROBEN (SICHT- UND FUNKTIONSPRÜFUNG)

1. Betriebsmittel: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 5. Kennzeichnung: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 9. Typenschild: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.
2. Kabel/Leitungen: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 6. Doku/Warnung: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 10. Brandabschottung: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.
3. Zugänglichkeit: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 7. Zus. Potenzialausgl.: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 11. Leiterverbindungen: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.
4. Schaltgeräte: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 8. Basisschutz: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 12. Gebäudesystemt.: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

Anschlusskabel (Typ / Adern / Querschnitt): H07RN-F 5G 10 mm²

Erproben:

- Funktion Anlage: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. Polarität/Belegung: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a. Drehrichtung Motoren: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a.
Schutzeinrichtungen: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. RCD-Prüftaste: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a. Gebäudesystemtechnik: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a.
Drehfeld CEE (rechts): ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a. Sicherheitsbeleuchtung: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a.

3. MESSTECHNISCHE PRÜFUNGEN DER STROMKREISE

Grenzwerte je Spalte im Tabellenkopf. Werte außerhalb des zulässigen Bereichs werden rot hinterlegt.

Nr.	Bezeichnung / Zweck des Stromkreises	Leitung Typ / Adern / Querschnitt	R_{PE} (Ω) Richtwert $\leq 0,30$	R_{iso} (MΩ) $\geq 1,0$ (SELV 0,5)	Sicherung Typ / I_n	Z_s (Ω) / I_k (A) $Z_s \leq 230 \text{ V} / I_a$ $I_k \geq 5 \times 10 \times 20 \times I_n$	RCD: Typ ($I_{\Delta n}$) $I_{\Delta mess} 0,5-1,0 \times I_{\Delta n}$ $t_A \leq 40 \text{ ms bei } 5x$	U_{mess} (V) $U_i 50/25 \text{ V AC}$ $120/60 \text{ V DC}$
1	1 - Schukosteckdose Lichtregie	NYM-J 3G 1,5 mm ²	0,08 Ω	> 500 MΩ (500 V DC)	B 10A	0,35 Ω / 657 A	Typ A (30 mA) 19 mA / 12 ms @ 5x	1,2 V ($U_L \leq 50 \text{ V AC}$)
2	2 - CEE 16A Hauptbühne	H07RN-F 5G 2,5 mm ²	0,12 Ω	450 MΩ (500 V DC)	B 16A	0,42 Ω / 547 A L-N: 0,38 Ω / 605 A	Typ A (30 mA) 22 mA / 15 ms @ 5x	2,4 V ($U_L \leq 25 \text{ V AC}$)

4. ERDUNG, POTENZIALAUSGLEICH & GESAMTBEWERTUNG

Erdungswiderstand R_E ($\leq 10 \Omega$): 0,18 Ω

Messpunkt / Bezugspunkt: HES (Haupterdungsschiene) Keller Gr. Haus

Prüfumfang: Vollprüfung (100 % der Anlage)

Prüfergebnis: ☒ Keine Mängel festgestellt

☐ Mängel behoben, Nachprüfung i.O.

☐ Mängel festgestellt

Nächster Prüftermin (Monat / Jahr): 09 / 2027

Prüfplakette erteilt:

☒ Ja

☐ Nein

Bemerkungen / Mängel:

? Dies sind Beispiel-/Testdaten, kein echtes Prüfprotokoll. Alle Messwerte innerhalb der zulässigen Grenzen. Keine Mängel festgestellt.

Sicherer Gebrauch gewährleistet:

☒ Ja (Anlage entspricht VDE-Regeln)

☐ Nein (Sicherheitsrisiko)

Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik. Ein sicherer Gebrauch bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist gewährleistet.

, den 07.09.2026 - Unterschrift Prüfer/-in

, den 07.09.2026 - Unterschrift Auftraggeber/Betreiber