

ANSCHLUSSPRÜFUNG ÜBERGABEPUNKT

Übergabe der Stromversorgung nach DIN VDE 0100-704 / -711 / -718 / -740 i.V.m. DIN VDE 0100-600

BEISPIELDATEN - KEIN ECHTES PROTOKOLL

Protokoll-Nr.: AP-2026-014

Anlage/Objekt: Übergabepunkt Bühneneingang, Gastspiel „Somm...

Datum: 14.09.2026

Seite 1 von 1

1. ALLGEMEINE ANGABEN & STAMMDATEN

Auftraggeber: TESTDATEN – Stadttheater Konstanz, Inselgasse 2-6, 78462 Konstanz

Gebäude/Bereich: Gr. Haus

Anlage/Objekt: Übergabepunkt Bühneneingang, Gastspiel „Sommernachtstraum“

Protokoll-Nr.: AP-2026-014

Prüfer/-in: Max Mustermann (Elektrofachkraft (EFK))

Prüfdatum: 14.09.2026

Prüfgerät: Fluke 1663 (SN 12345678)

Netzbetreiber (VNB): Stadtwerke Konstanz

Firma/Vermieter: Veranstaltungstechnik Mustermann GmbH

Ansprechpartner/-in: Frau Schneider

Telefon: 07531 / 900-0

Prüfart/Norm: DIN VDE 0105-100 (Wiederholungsprüfung)

2. NETZSYSTEM, NETZBETREIBER

Art der Einspeisung: Baustromverteiler

Grund der Prüfung: Wiederholungsprüfung

Standort Übergabepunkt: Verteilerkasten Bühnenzugang Ost

Anschlussleistung (kVA): 63

Netzspannung (V): 230 / 400

Hausanschluss/Speisepunkt: CEE 63 A Einspeisung

3. BESICHTIGEN (SICHTPRÜFUNG ÜBERGABEPUNKT)

1. Verteiler/Zählerschr.: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

2. Steckvorr./Kuppl.: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

3. Zuleitung/Kabel: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

4. Kennzeichnung: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

5. Witterungsschutz: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

6. Berührungsschutz: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

4. ANSCHLUSSKABEL DER ANLAGE

Anschlusskabel (Typ / Adern / Querschnitt):

5. MESSTECHNISCHE FESTSTELLUNGEN JE ÜBERGABEPUNKT

Schutzleiter, Schleifenimpedanz, RCD. Grenzwerte je Spalte im Tabellenkopf; unzulässige Werte werden rot hinterlegt.

Nr.	Bezeichnung Übergabepunkt	Netzsystem Spannung / Frequenz	Drehfeld	R_{PE} (Ω) Richtw. $\leq 0,30$	$U_{N,PE}$ (V) Sollwert 0	Absicherung Typ / I_n	Z_s (Ω) / I_k (A) $Z_s \leq 230 V / I_n$ $I_k \geq 5x/10x/20x I_n$	RCD: Typ ($I_{\Delta n}$) $I_{\Delta mess} 0,5-1,0x I_{\Delta n}$ $t_A \leq 40 ms$ bei 5x
1	Bühnenversorgung Haupt Steckstelle (Steckverb. i.O.) PA: Ja, Durchg. i.O. · $R_{ISO} > 500 M\Omega$ (min. 1) · $R_E 3,2 \Omega$	TN-S - 230 / 400 V, 50 Hz	i.O.	0,09 Ω	0,0 V	C 32A	0,31 Ω / 740 A L-N: 0,29 Ω / 793 A	Typ A (40 A / 30 mA) 21 mA / 17 ms @ 5x U_L : 2,5 V (max. $\leq 50 V AC$)

6. ERPROBEN (FUNKTIONSPRÜFUNG)

Schutzeinrichtungen: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

RCD-Prüftaste: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

Polarität/Steckdosen: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

Drehrichtung Motoren: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

7. GESAMTBEURTEILUNG & FREIGABE

Prüfumfang: Übergabepunkt vollständig geprüft (Besichtigen, Erproben, Messen)

Prüfergebnis: ☒ Keine Mängel festgestellt ☐ Mängel behoben, Nachprüfung i.O. ☐ Mängel festgestellt

Sicherer Gebrauch gewährleistet: ☒ Ja ☐ Nein

Leistung ausr.: ☒ Ja ☐ Nein ☐ n.a.

Plakette: ☒ Ja

Bemerkungen / Mängel:

? Dies sind Beispiel-/Testdaten, kein echtes Prüfprotokoll. Übergabepunkt in einwandfreiem Zustand. Keine Mängel festgestellt.

Der Übergabepunkt wurde besichtigt, erprobt und gemessen. Er entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik. Sicherer Gebrauch ist im genannten Rahmen gewährleistet.

, den 14.09.2026 - Unterschrift Prüfer/-in

, den 14.09.2026 - Unterschrift Auftraggeber / Betreiber