

ANSCHLUSSPRÜFUNG ÜBERGABEPUNKT

Übergabe der Stromversorgung nach DIN VDE 0100-704 / -711 / -718 / -740 i.V.m. DIN VDE 0100-600

Protokoll-Nr.: AP-2026-014

Anlage/Objekt: Übergabepunkt Bühneneingang, Gastspiel „Sommernachtstraum“

Datum: 12.09.2026

Seite 1 von 2

1. ALLGEMEINE ANGABEN & STAMMDATEN

Auftraggeber: TESTDATEN – Stadttheater Konstanz, Inselgasse 2-6, 78462 Konstanz

Gebäude/Bereich: Gr. Haus

Anlage/Objekt: Übergabepunkt Bühneneingang, Gastspiel „Sommernachtstraum“

Protokoll-Nr.: AP-2026-014

Prüfer/-in: Max Mustermann (Elektrofachkraft (EFK))

Prüfdatum: 12.09.2026

Prüfgerät: Fluke 1663 (SN 12345678)

Netzbetreiber (VNB): Stadtwerke Konstanz

Firma/Vermieter: Veranstaltungstechnik Mustermann GmbH

Ansprechpartner/-in: Frau Schneider

Telefon: 07531 / 900-0

Prüfart/Norm: DIN VDE 0105-100 (Wiederholungsprüfung)

2. NETZSYSTEM, NETZBETREIBER

Art der Einspeisung: Baustromverteiler

Grund der Prüfung: Wiederholungsprüfung

Standort Übergabepunkt: Verteilerkasten Bühnenzugang Ost

Anschlussleistung (kVA): 63

Netzspannung (V): 230 / 400

Hausanschluss/Speisepunkt: CEE 63 A Einspeisung

3. BESICHTIGEN (SICHTPRÜFUNG ÜBERGABEPUNKT)

1. Verteiler/Zählerschr.: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.2. Steckvorr./Kuppl.: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.3. Zuleitung/Kabel: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.4. Kennzeichnung: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.5. Witterungsschutz: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.6. Berührungsschutz: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

4. ANSCHLUSSKABEL DER ANLAGE

Anschlusskabel (Typ / Adern / Querschnitt):

5. MESSTECHNISCHE FESTSTELLUNGEN JE ÜBERGABEPUNKT

Bezeichnung Übergabepunkt: Bühnenversorgung Haupt

Netzsystem: TN-S

Netzart: Drehstrom

5.1 NETZMESSUNG – SPANNUNGEN, FREQUENZ & N-PE

U L1–N (V): 231 V

U L2–N (V): 230 V

U L3–N (V): 229 V

U L1–L2 (V): 399 V

U L2–L3 (V): 400 V

U L1–L3 (V): 401 V

U N–PE (V) [Soll 0]: 0,3 V

Frequenz (Hz): 50 Hz

Drehfeldrichtung: i.O.

5.2 DURCHGÄNGIGKEIT POTENZIALAUSGLEICH

PA grundsätzlich vorhanden (Konzept): Ja

Erdungswiderstand R_E ($\leq 10 \Omega$): 3,2 Ω

Messpunkt / Bezugspunkt: PA-Schiene im Übergabeverteiler Bühnenzugang Ost

Durchgängigkeit PA (Messwert): i.O.

 R_{PA} (Ω), falls gemessen: 0,20 Ω

5.3 ABSICHERUNG & SCHLEIFENIMPEDANZ AM ÜBERGABEPUNKT

Absicherung (Typ/ I_n): C 32A Z_S (Ω) [max. 0,72]: 0,31 Ω I_K (A) [min. 320]: 740 A Z_{L-N} (Ω) – Netzimpedanz: 0,29 Ω I_{K2} (A) – Kurzschlussstrom L–N: 793 A

5.4 FEHLERSTROM-SCHUTZEINRICHTUNG (RCD/FI) AM ÜBERGABEPUNKT

RCD Typ: Typ A

 I_n (RCD): 40 A $I_{\Delta n}$: 30 mAPrüfstrom: $5 \times I_{\Delta n}$ $I_{\Delta mess}$ (mA): 21 mA t_A (ms) [max. 40]: 17 ms

Bereich/Gefährdung: Normalbereich (50 V AC)

Max. zul. U_L : ≤ 50 V ACGemessene U_L (V): 2,5 V

ANSCHLUSSPRÜFUNG ÜBERGABEPUNKT

Übergabe der Stromversorgung nach DIN VDE 0100-704 / -711 / -718 / -740 i.V.m. DIN VDE 0100-600

Protokoll-Nr.: AP-2026-014

Anlage/Objekt: Übergabepunkt Bühneneingang, Gastspiel „Somm...

Datum: 12.09.2026

Seite 2 von 2

6. ERPROBEN (FUNKTIONSPRÜFUNG)

Schutzeinrichtungen: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. RCD-Prüftaste: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. Drehrichtung Motoren ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

7. GESAMTBEURTEILUNG & FREIGABE

Prüfumfang: Übergabepunkt vollständig geprüft (Besichtigen, Erproben, Messen)

Prüfergebnis: ☒ Keine Mängel festgestellt ☐ Mängel behoben, Nachprüfung i.O. ☐ Mängel festgestelltSicherer Gebrauch gewährleistet: ☒ Ja ☐ Nein Leistung ausr.: ☒ Ja ☐ Nein ☐ n.a. Plakette: ☒ Ja

Bemerkungen / Mängel:

? Dies sind Beispiel-/Testdaten, kein echtes Prüfprotokoll. Übergabepunkt in einwandfreiem Zustand. Keine Mängel festgestellt.

Der Übergabepunkt wurde besichtigt, erprobt und gemessen. Er entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik. Sicherer Gebrauch ist im genannten Rahmen gewährleistet.

, den 12.09.2026 - Unterschrift Prüfer/-in

, den 12.09.2026 - Unterschrift Auftraggeber / Betreiber