

PRÜFPROTOKOLL ELEKTRISCHER ANLAGEN

Erst- und Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0100-600 / DIN VDE 0105-100

Protokoll-Nr.: PR-2026-09-04-001

Prüflings-ID: _____

Datum: 04.09.2026

Seite 1 von 1

1. STAMMDATEN, NETZSYSTEM & MESSGERÄTE

Auftraggeber: Sig-Test Firma

Gebäude/Bereich: Gr. Haus

Anlage: Sig-Test Anlage

Prüfer/-in: Sig Tester

Prüfdatum: 04.09.2026

Hausanschluss/Speisepunkt: _____

Prüfnorm: DIN VDE 0105-100 (Wiederholungsprüfung)

Grund der Prüfung: Wiederholungsprüfung

Netzsystem / Einspeisung: TN-S - Netz (VNB)

Spannung / Frequenz: _____

Netzbetreiber: _____

Prüfgerät: _____

2. BESICHTIGEN & ERPROBEN (SICHT- UND FUNKTIONSPRÜFUNG)

1. Betriebsmittel: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 5. Kennzeichnung: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 9. Typenschild: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.
2. Kabel/Leitungen: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 6. Doku/Warnung: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 10. Brandabschottung: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.
3. Zugänglichkeit: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 7. Zus. Potenzialausgl.: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 11. Leiterverbindungen: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.
4. Schaltgeräte: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 8. Basisschutz: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 12. Gebäudesystemt.: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

Anschlusskabel (Typ / Adern / Querschnitt): _____

Erproben:

- Funktion Anlage: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. Polarität/Belegung: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a. Drehrichtung Motoren: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a.
Schutzeinrichtungen: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. RCD-Prüftaste: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a. Gebäudesystemtechnik: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a.
Drehfeld CEE (rechts): ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a. Sicherheitsbeleuchtung: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a.

3. MESSTECHNISCHE PRÜFUNGEN DER STROMKREISE

Grenzwerte je Spalte im Tabellenkopf. Werte außerhalb des zulässigen Bereichs werden rot hinterlegt.

Nr.	Bezeichnung / Zweck des Stromkreises	Leitung Typ / Adern / Querschnitt	R_{PE} (Ω) Richtwert $\leq 0,30$	R_{iso} (MΩ) $\geq 1,0$ (SELV 0,5)	Sicherung Typ / I_n	Z_s (Ω) / I_k (A) $Z_s \leq 230 \text{ V} / I_k$ $I_k \geq 5 \times 10 \times 20 \times I_n$	RCD: Typ ($I_{\Delta n}$) $I_{\Delta n}$ mess 0,5-1,0x $I_{\Delta n}$ $t_A \leq 40 \text{ ms}$ bei 5x	U_{mess} (V) U_n 50/25 V AC 120/60 V DC
1	SK1	3G 1,5 mm ²	0,1 Ω	> 500 MΩ (500 V DC)	B 16A	0,3 Ω / 767 A	-	-
2	SK2	3G 1,5 mm ²	0,1 Ω	> 500 MΩ (500 V DC)	B 16A	0,3 Ω / 767 A	-	-

4. ERDUNG, POTENZIALAUSGLEICH & GESAMTBEWERTUNG

Erdungswiderstand R_E ($\leq 10 \Omega$): 0,2 Ω

Messpunkt / Bezugspunkt: _____

Prüfumfang: Vollprüfung (100 % der Anlage)

Prüfergebnis: ☒ Keine Mängel festgestellt

☐ Mängel behoben, Nachprüfung i.O.

☐ Mängel festgestellt

Nächster Prüftermin (Monat / Jahr): 09 / 2027

Prüfplakette erteilt:

☒ Ja

☐ Nein

Bemerkungen / Mängel:

Sicherer Gebrauch gewährleistet: ☒ Ja (Anlage entspricht VDE-Regeln)

☐ Nein (Sicherheitsrisiko)

Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik. Ein sicherer Gebrauch bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist gewährleistet.

Musterstadt, den 04.09.2026 - Unterschrift Prüfer/-in (Elektrofachkraft (EFK))

Musterstadt, den 04.09.2026 - Unterschrift Auftraggeber/Betreiber