

1. STAMMDATEN, NETZSYSTEM & MESSGERÄTE

Auftraggeber: TESTDATEN – mit Mängeln – Stadttheater Konstanz, Inselgasse 2-6, 7...
Gebäude/Bereich: Gr. Haus
Anlage: TESTDATEN – mit Mängeln – Hauptverteilung Unterbühne UV-1
Prüfer/-in: Max Mustermann (Elektrofachkraft)
Prüfdatum: 07.09.2026
Hausanschluss/Speisepunkt: NH 3x100 A gL (HAK Keller)

Prüfnorm: DIN VDE 0105-100 (Wiederholungsprüfung)
Grund der Prüfung: Wiederholungsprüfung
Netzsystem / Einspeisung: TN-S - Netz (VNB)
Spannung / Frequenz: 230 / 400 V / 50 Hz
Netzbetreiber: _____
Prüfgerät: _____

Netzmess... U L1-N: 231 V U L2-N: 230 V U L3-N: 229 V f: 50 Hz
U L1-L2: 399 V U L2-L3: 400 V U L1-L3: 401 V U N-PE: 0,2 V

2. BESICHTIGEN & ERPROBEN (SICHT- UND FUNKTIONSPRÜFUNG)

1. Betriebsmittel: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 5. Kennzeichnung: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 9. Typenschild: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.
2. Kabel/Leitungen: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 6. Doku/Warnung: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 10. Brandabschottung: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.
3. Zugänglichkeit: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 7. Zus. Potenzialausgl.: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 11. Leiterverbindungen: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.
4. Schaltgeräte: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 8. Basisschutz: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 12. Gebäudesystemt.: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

Anschlusskabel (Typ / Adern / Querschnitt): H07RN-F 5G 10 mm²

Erproben:

- Funktion Anlage: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. Polarität/Belegung: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a. Drehrichtung Motoren: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a.
Schutzeinrichtungen: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. RCD-Prüftaste: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a. Gebäudesystemtechnik: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a.
Drehfeld CEE (rechts): ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a. Sicherheitsbeleuchtung: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a.

3. MESSTECHNISCHE PRÜFUNGEN DER STROMKREISE

Grenzwerte je Spalte im Tabellenkopf. Werte außerhalb des zulässigen Bereichs werden rot hinterlegt.

Nr.	Bezeichnung / Zweck des Stromkreises	Leitung Typ / Adern / Querschnitt	R_{PE} (Ω) Richtwert ≤ 0,30	R_{ISO} (MΩ) ≥ 1,0 (SELV 0,5)	Sicherung Typ / I_n	Z_s (Ω) / I_k (A) $Z_s ≤ 230 V / I_a$ $I_k ≥ 5x/10x/20x I_n$	RCD: Typ ($I_{Δn}$) $I_{Δmess} 0,5-1,0x I_{Δn}$ $t_A ≤ 40 ms$ bei 5x	U_{mess} (V) $U_i 50/25 V AC$ $120/60 V DC$
1	1 - Schukosteckdose Lichtregie	NYM-J 3G 1,5 mm ²	0,08 Ω	> 500 MΩ (500 V DC)	B 10A	0,35 Ω / 657 A	Typ A (30 mA) 19 mA / 12 ms @ 5x	1,2 V ($U_L ≤ 50 V AC$)
2	2 - CEE 16A Hauptbühne	H07RN-F 5G 2,5 mm ²	0,12 Ω	0,15 MΩ (500 V DC)	B 16A	0,42 Ω / 547 A L-N: 0,38 Ω / 605 A	Typ A (30 mA) 22 mA / 15 ms @ 5x	2,4 V ($U_L ≤ 25 V AC$)

4. ERDUNG, POTENZIALAUSGLEICH & GESAMTBEWERTUNG

Erdungswiderstand R_E ($≤ 10 Ω$): 0,18 Ω

Messpunkt / Bezugspunkt: HES (Haupterdungsschiene) Keller Gr. Haus

Prüfumfang: Vollprüfung (100 % der Anlage)

Prüfergebnis: ☐ Keine Mängel festgestellt ☐ Mängel behoben, Nachprüfung i.O. ☒ Mängel festgestellt

Nächster Prüftermin (Monat / Jahr): 09 / 2027

Prüfplakette erteilt: ☐ Ja ☒ Nein

Bemerkungen / Mängel:

? Dies sind Beispiel-/Testdaten, kein echtes Prüfprotokoll. Stromkreis 2: Isolationswiderstand R_{ISO} deutlich unter dem Mindestwert (Feuchtigkeit im Kabelkanal vermutet). Anlage bis zur Mängelbehebung nicht freigegeben.

Sicherer Gebrauch gewährleistet: ☐ Ja (Anlage entspricht VDE-Regeln) ☒ Nein (Sicherheitsrisiko)

ACHTUNG: Es wurden Mängel, unzulässige Messwerte, ein n.i.O.-Ergebnis bei Sicht-/Funktionsprüfung oder ein Sicherheitsrisiko festgestellt. Die elektrische Anlage entspricht in diesem Zustand NICHT den anerkannten Regeln der Elektrotechnik. Ein sicherer Gebrauch ist NICHT gewährleistet, bis die genannten Mängel behoben und erneut geprüft wurden.

, den 07.09.2026 - Unterschrift Prüfer/-in

, den 07.09.2026 - Unterschrift Auftraggeber/Betreiber