

1. STAMMDATEN & BEREITSTELLER DER EINSPEISUNG

Auftraggeber: _____

Gebäude/Bereich: _____

Veranstaltung/Anlass: _____

Prüfer/-in: _____

Prüfdatum: _____

Prüfgerät: _____

Netzmessung: U L1-N: _____ U L2-N: _____ U L3-N: _____ f: _____
U L1-L2: _____ U L2-L3: _____ U L1-L3: _____ U N-PE: siehe Messtabelle

Firma/Netzbetreiber: _____

Ansprechpartner/-in: _____

Telefon: _____

Art der Einspeisung: _____

Standort Übergabepunkt: _____

Anschlussleistung (kVA): _____

2. BESICHTIGEN (SICHTPRÜFUNG ÜBERGABEPUNKT)

1. Verteiler/Zählerschr.: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

2. Steckvorr./Kuppl.: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

3. Zuleitung/Kabel: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

4. Kennzeichnung: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

5. Zugänglichkeit: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

6. Not-Aus/Hauptschalter: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

7. Witterungsschutz: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

8. Berührungsschutz: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

9. Prüfplakette: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

3. MESSTECHNISCHE PRÜFUNGEN JE ÜBERGABEPUNKT

Schutzleiter, Schleifenimpedanz, RCD. Grenzwerte je Spalte im Tabellenkopf; unzulässige Werte werden rot hinterlegt.

Nr.	Bezeichnung Übergabepunkt	Netzsystem Spannung / Frequenz	Dreh- feld	R_{PE} (Ω) ≤ 0,30	U_{N-PE} (V) Soll 0	Absicherung Typ / I _n	Z_S (Ω) / I _K (A) Z_S ≤ 230 V / I _A	RCD Typ / I _{Δn}	I _{Δmess} (mA)	t _A (ms) @ ____ x I _{Δn}
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

4. ERDUNG, POTENZIALAUSGLEICH & GESAMTBEWERTUNG

Potenzialausgleich angeschlossen: ☐ Ja ☐ Nein ☐ n.a.

Erdungswiderstand R_E (≤ 10 Ω): _____

Messpunkt / Bezugspunkt (z. B. HES, PA-Schiene, Erdspieß, Fundamenterder): _____

Durchgängigkeit PE/PA R_{PA} (≤ 1,0 Ω): _____

Prüfergebnis: ☐ Keine Mängel festgestellt ☐ Mängel behoben, Nachprüfung i.O. ☐ Mängel festgestellt

Freigabe zur Nutzung: ☐ Ja ☐ Nein

Leistung ausreichend: ☐ Ja ☐ Nein ☐ n.a.

Bemerkungen / Mängel:

Zutreffendes nach Abschluss der Prüfung ankreuzen und mit Unterschrift bestätigen.

_____, den _____ - Übergebende/-r (Netzbetreiber/Bereitsteller)

_____, den _____ - Übernehmende/-r (Veranstalter/Elektrofachkraft)