

PRÜFPROTOKOLL ELEKTRISCHER ANLAGEN

Erst- und Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0100-600 / DIN VDE 0105-100

Protokoll-Nr.:

Prüflings-ID:

Datum:

Seite 1 von 1

1. STAMMDATEN, NETZSYSTEM & MESSGERÄTE

Auftraggeber:

Gebäude/Bereich:

Anlage:

Prüfer/-in:

Prüfdatum:

Hausanschluss/Speisepunkt:

Prüfnorm:

Grund der Prüfung:

Netzsystem / Einspeisung:

Spannung / Frequenz:

Netzbetreiber:

Prüfgerät:

Netzmessung: U L1-N:

 U L2-N:

 U L3-N:

 f:

U L1-L2:

 U L2-L3:

 U L1-L3:

 U N-PE:

2. BESICHTIGEN & ERPROBEN (SICHT- UND FUNKTIONSPRÜFUNG)

1. Betriebsmittel:

☐ i.O.
 ☐ n.i.O.
 ☐ n.a.

2. Kabel/Leitungen:

☐ i.O.
 ☐ n.i.O.
 ☐ n.a.

3. Zugänglichkeit:

☐ i.O.
 ☐ n.i.O.
 ☐ n.a.

4. Schaltgeräte:

☐ i.O.
 ☐ n.i.O.
 ☐ n.a.

5. Kennzeichnung:

☐ i.O.
 ☐ n.i.O.
 ☐ n.a.

6. Zus. Potenzialausgl.:

☐ i.O.
 ☐ n.i.O.
 ☐ n.a.

7. Berührungsschutz:

☐ i.O.
 ☐ n.i.O.
 ☐ n.a.

8. Typenschild:

☐ i.O.
 ☐ n.i.O.
 ☐ n.a.

9. Brandabschottung:

☐ i.O.
 ☐ n.i.O.
 ☐ n.a.

10. Leiterverbindungen:

☐ i.O.
 ☐ n.i.O.
 ☐ n.a.

Anschlusskabel Typ / Adern / Quersch.:

Erproben:

Funktion Anlage:

☐ i.O.
 ☐ n.i.O.
 ☐ n.a.

Drehfeld CEE (rechts):

☐ i.O.
 ☐ n.i.O.
 ☐ n.a.

RCD-Prüftaste:

☐ i.O.
 ☐ n.i.O.
 ☐ n.a.

Schutzeinrichtungen:

☐ i.O.
 ☐ n.i.O.
 ☐ n.a.

Polarität/Belegung:

☐ i.O.
 ☐ n.i.O.
 ☐ n.a.

Drehrichtung Motoren:

☐ i.O.
 ☐ n.i.O.
 ☐ n.a.

3. MESSTECHNISCHE PRÜFUNGEN DER STROMKREISE

Grenzwerte je Spalte im Tabellenkopf.

Nr.	Bezeichnung / Zweck des Stromkreises	Leitung Typ / Adern / Quersch.	$R_{PE} (\Omega) \leq 0,30$	$R_{ISO} (M\Omega)$ Prüfspannung $\geq 1,0$ (SELV 0,5)	Sicherung Typ / I_n	$Z_S (\Omega) / I_K (A)$ 2. Zeile L-N: Z_{L-N} / I_{K2}	RCD Typ / $I_{\Delta n}$	$I_{\Delta mess} (mA)$	$t_A (ms)$ @ $\text{---} \times I_{\Delta n}$	$U_{mess} (V)$ $U_L 50/25 AC$ $120/60 DC$
1										
2										
3										
4										
5										

4. ERDUNG, POTENZIALAUSGLEICH & GESAMTBEWERTUNG

Potenzialausgleich grundsätzlich vorhanden:

☐ Ja
 ☐ Nein
 ☐ n.a.

Erdungswiderstand $R_E (\leq 10 \Omega)$:

Messpunkt / Bezugspunkt:

Durchgängigkeit Potenzialausgleich:

Prüfungsfang:

Prüfergebnis:

☐ Keine Mängel festgestellt
 ☐ Mängel behoben, Nachprüfung i.O.
 ☐ Mängel festgestellt

Nächster Prüftermin (Monat / Jahr):

Prüflakette erteilt:

☐ Ja
 ☐ Nein

Bemerkungen / Mängel:

Sicherer Gebrauch gewährleistet:

☐ Ja (Anlage entspricht VDE-Regeln)
 ☐ Nein (Sicherheitsrisiko)

Zutreffendes nach Abschluss der Prüfung ankreuzen und mit Unterschrift bestätigen.

_____, den _____ - Unterschrift Prüfer/-in

_____, den _____ - Unterschrift Auftraggeber/Betreiber

Beispiel: Schukosteckdose Lichtregie | NYM-J 3G 1,5 mm² | $R_{PE} 0,08 \Omega$ | $R_{ISO} > 500 M\Omega$ (500 V DC) | B 13A | $Z_S 0,35 \Omega$ / $I_K 657 A$ | RCD Typ A 30 mA | $I_{\Delta mess} 19 mA$ | $t_A 12 ms$ @ $5 \times$ | $U_{mess} 1,2 V$ (1,5 mm² bei Häufung nur B10/B13 - Verlegeart beachten)

Netzmessung Sollwerte: L gegen N je 230 V - L gegen L je 400 V - N gegen PE 0 V - Frequenz 50 Hz.

Legende: I_a = Strom der magnetischen Schnellauslösung ($B 5 \times \cdot C 10 \times \cdot D 20 \times I_n$) · Z_S = Schleifenimpedanz, zulässig $\leq 230 V / I_a \cdot I_K$ = Kurzschlussstrom · $I_{\Delta n}$ = Nennfehlerstrom RCD · $I_{\Delta mess}$ = gemessener Auslösestrom ($0,5\text{--}1,0 \times I_{\Delta n}$) · t_A = Auslösezeit $\leq 40 ms$ bei $5 \times \cdot 150 ms$ bei $2 \times \cdot 300 ms$ bei $1 \times$ (Typ S 150/200/500) · U_{mess} = Berührungsspannung $\leq 50 V AC / 120 V DC$, bei erhöhter Gefährdung (Bühne, Open Air, feucht) $\leq 25 V AC / 60 V DC$.

Formular Rev. 2026-09 - Normstand: VDE 0100-600:2017-06 · VDE 0105-100:2015-10