

BEISPIELDATEN - KEIN ECHTES PROTOKOLL

PRÜFPROTOKOLL ELEKTRISCHER ANLAGEN

Erst- und Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0100-600 / DIN VDE 0105-100

Protokoll-Nr.: PR-2026-09-14-001

Prüfungs-ID: PR-2026-081

Datum: 14.09.2026

Seite 1 von 1

1. STAMMDATEN, NETZSYSTEM & MESSGERÄTE

Auftraggeber: TESTDATEN – ohne Mängel – Stadttheater Konstanz, Inselgasse 2-6, 784...

Gebäude/Bereich: Gr. Haus

Anlage: TESTDATEN – ohne Mängel – Hauptverteilung Unterbühne UV-1

Prüfer/-in: Max Mustermann (Elektrofachkraft)

Prüfdatum: 14.09.2026

Hausanschluss/Speisepunkt: NH 3x100 A gL (HAK Keller)

Netzmessung: U L1-N: 231 V

U L2-N: 230 V

U L3-N: 229 V

f: 50 Hz

U L1-L2: 399 V

U L2-L3: 400 V

U L1-L3: 401 V

U N-PE: 0,2 V

Prüfnorm: DIN VDE 0105-100 (Wiederholungsprüfung)

Grund der Prüfung: Wiederholungsprüfung

Netzsystem / Einspeisung: TN-S - Netz (VNB) | Steckstelle, Steckverbindung i.O.

Spannung / Frequenz: 230 / 400 V / 50 Hz

Netzbetreiber:

Prüfgerät:

2. BESICHTIGEN & ERPROBEN (SICHT- UND FUNKTIONSPRÜFUNG)

1. Betriebsmittel: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

2. Kabel/Leitungen: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

3. Zugänglichkeit: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

4. Schaltgeräte: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

5. Kennzeichnung: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

6. Zus. Potenzialausgl.: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

7. Berührungsschutz: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

8. Typenschild: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

9. Brandabschottung: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

10. Leiterverbindungen: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

Anschlusskabel (Typ / Adern / Querschnitt): H07RN-F 5G 10 mm²

Erproben:

Funktion Anlage: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

Drehfeld CEE (rechts): ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

RCD-Prüftaste: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

Schutzeinrichtungen: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

Polarität/Belegung: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

Drehrichtung Motoren: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

3. MESSTECHNISCHE PRÜFUNGEN DER STROMKREISE

Grenzwerte je Spalte im Tabellenkopf. Werte außerhalb des zulässigen Bereichs werden rot hinterlegt.

Nr.	Bezeichnung / Zweck des Stromkreises	Leitung Typ / Adern / Querschnitt	$R_{PE} (\Omega)$ Richtwert $\leq 0,30$	$R_{iso} (M\Omega)$ $\geq 1,0$ (SELV 0,5)	Sicherung Typ / I_n	$Z_s (\Omega) / I_k (A)$ $Z_s \leq 230 V / I_n$ $I_k \geq 5x/10x/20x I_n$	RCD: Typ ($I_{\Delta n}$) $I_{\Delta mess} 0,5-1,0x I_{\Delta n}$ $t_A \leq 40 ms$ bei 5x	$U_{mess} (V)$ $U_L 50/25 V AC$ $120/60 V DC$
1	1 - Schukosteckdose Lichtregie	NYM-J 3G 1,5 mm²	0,08 Ω	> 500 M Ω (500 V DC)	B 10A	0,35 Ω / 657 A	Typ A (30 mA) 19 mA / 12 ms @ 5x	1,2 V ($U_L \leq 50 V AC$)
2	2 - CEE 16A Hauptbühne	H07RN-F 5G 2,5 mm²	0,12 Ω	450 M Ω (500 V DC)	B 16A	0,42 Ω / 547 A L-N: 0,38 Ω / 605 A	Typ A (30 mA) 22 mA / 15 ms @ 5x	2,4 V ($U_L \leq 25 V AC$)

4. ERDUNG, POTENZIALAUSGLEICH & GESAMTBEWERTUNG

Potenzialausgleich grundsätzlich vorhanden: ☒ Ja ☐ Nein ☐ n.a.

Erdungswiderstand $R_E (\leq 10 \Omega)$: 0,18 Ω

Messpunkt / Bezugspunkt: HES (Haupterdungsschiene) Keller Gr. Haus

Durchgängigkeit Potenzialausgleich:

Prüfumfang: Vollprüfung (100 % der Anlage)

Prüfergebnis: ☒ Keine Mängel festgestellt

☐ Mängel behoben, Nachprüfung i.O.

☐ Mängel festgestellt

Nächster Prüftermin (Monat / Jahr): 09 / 2027

Prüfplakette erteilt: ☒ Ja ☐ Nein

Bemerkungen / Mängel:

? Dies sind Beispiel-/Testdaten, kein echtes Prüfprotokoll. Alle Messwerte innerhalb der zulässigen Grenzen. Keine Mängel festgestellt.

Sicherer Gebrauch gewährleistet: ☒ Ja (Anlage entspricht VDE-Regeln)

☐ Nein (Sicherheitsrisiko)

Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik. Ein sicherer Gebrauch bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist gewährleistet.

, den 14.09.2026 - Unterschrift Prüfer/-in

, den 14.09.2026 - Unterschrift Auftraggeber/Betreiber