

BEISPIELDATEN - KEIN ECHTES PROTOKOLL

PRÜFPROTOKOLL ELEKTRISCHER ANLAGEN

Erst- und Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0100-600 / DIN VDE 0105-100

Protokoll-Nr.: PR-2026-09-07-001
Prüfungs-ID: PR-2026-081
Datum: 07.09.2026
Seite 1 von 1

1. STAMMDATEN, NETZSYSTEM & MESSGERÄTE

Auftraggeber: TESTDATEN – 1 Stromkreis defekt – Stadttheater Konstanz, Inselgass...
Gebäude/Bereich: Gr. Haus
Anlage: TESTDATEN – 1 Stromkreis defekt – Hauptverteilung Unterbühne UV-1
Prüfer/-in: Max Mustermann (Elektrofachkraft)
Prüfdatum: 07.09.2026
Hausanschluss/Speisepunkt: NH 3x100 A gL (HAK Keller)

Prüfnorm: DIN VDE 0105-100 (Wiederholungsprüfung)
Grund der Prüfung: Wiederholungsprüfung
Netzsystem / Einspeisung: TN-S - Netz (VNB)
Spannung / Frequenz: 230 / 400 V / 50 Hz
Netzbetreiber: _____
Prüfgerät: _____

Netzmess... U L1-N: 231 V U L2-N: 230 V U L3-N: 229 V f: 50 Hz
U L1-L2: 399 V U L2-L3: 400 V U L1-L3: 401 V U N-PE: 0,2 V

2. BESICHTIGEN & ERPROBEN (SICHT- UND FUNKTIONSPRÜFUNG)

1. Betriebsmittel: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 5. Kennzeichnung: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 9. Typenschild: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.
2. Kabel/Leitungen: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 6. Doku/Warnung: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 10. Brandabschottung: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.
3. Zugänglichkeit: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 7. Zus. Potenzialausgl.: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 11. Leiterverbindungen: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.
4. Schaltgeräte: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 8. Basisschutz: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. 12. Gebäudesystemt.: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

Anschlusskabel (Typ / Adern / Querschnitt): H07RN-F 5G 10 mm²

Erproben:

- Funktion Anlage: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. Polarität/Belegung: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a. Drehrichtung Motoren: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a.
Schutzeinrichtungen: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a. RCD-Prüftaste: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a. Gebäudesystemtechnik: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a.
Drehfeld CEE (rechts): ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a. Sicherheitsbeleuchtung: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a.

3. MESSTECHNISCHE PRÜFUNGEN DER STROMKREISE

Grenzwerte je Spalte im Tabellenkopf. Werte außerhalb des zulässigen Bereichs werden rot hinterlegt.

Nr.	Bezeichnung / Zweck des Stromkreises	Leitung Typ / Adern / Querschnitt	R_{PE} (Ω) Richtwert ≤ 0,30	R_{ISO} (MΩ) ≥ 1,0 (SELV 0,5)	Sicherung Typ / I_n	Z_s (Ω) / I_k (A) $Z_s ≤ 230 V / I_a$ $I_k ≥ 5x/10x/20x I_n$	RCD: Typ ($I_{Δn}$) $I_{Δmess} 0,5-1,0x I_{Δn}$ $t_A ≤ 40 ms$ bei 5x	U_{mess} (V) $U_i 50/25 V AC$ 120/60 V DC
1	1 - Schukosteckdose Lichtregie	NYM-J 3G 1,5 mm ²	0,08 Ω	> 500 MΩ (500 V DC)	B 10A	0,35 Ω / 657 A	Typ A (30 mA) 19 mA / 12 ms @ 5x	1,2 V ($U_L ≤ 50 V AC$)
2	2 - CEE 16A Hauptbühne	TOTGELEGT / FREIGESCHALTET – Mangel festgestellt, nicht in Betrieb Isolationsfehler L-PE festgestellt ($R_{ISO} < 1 MΩ$). Stromkreis einzeln abgesichert, freigeschaltet und mit Warnschild "Außer Betrieb - defekt" versehen. Instandsetzung durch Elektrofachkraft beauftragt.						

4. ERDUNG, POTENZIALAUSGLEICH & GESAMTBEWERTUNG

Erdungswiderstand R_E ($≤ 10 Ω$): 0,18 Ω

Messpunkt / Bezugspunkt: HES (Haupterdungsschiene) Keller Gr. Haus

Prüfumfang: Vollprüfung (100 % der Anlage)

Prüfergebnis: ☒ Keine Mängel festgestellt ☐ Mängel behoben, Nachprüfung i.O. ☐ Mängel festgestellt

Nächster Prüftermin (Monat / Jahr): 09 / 2027

Prüfplakette erteilt: ☐ Ja ☒ Nein

Bemerkungen / Mängel:

? Dies sind Beispiel-/Testdaten, kein echtes Prüfprotokoll. Stromkreis 2: Isolationsfehler festgestellt, Kreis einzeln abgesichert, freigeschaltet und mit Warnschild versehen. Übrige Anlage sicher und in Betrieb.

Sicherer Gebrauch gewährleistet: ☒ Ja (Anlage entspricht VDE-Regeln) ☐ Nein (Sicherheitsrisiko)

HINWEIS: 1 Stromkreis wurde als n.i.O./freigeschaltet dokumentiert und ist nicht in Betrieb (siehe Kennzeichnung in der Messwerttabelle sowie den dokumentierten Fehlergrund). Die übrige elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik. Ein sicherer Gebrauch der übrigen, in Betrieb befindlichen Anlagenteile ist gewährleistet; der genannte Stromkreis bleibt bis zur Mängelbehebung und erneuten Prüfung außer Betrieb.

, den 07.09.2026 - Unterschrift Prüfer/-in

, den 07.09.2026 - Unterschrift Auftraggeber/Betreiber